

Jahresbericht Infrastruktur

In der vergangenen Saison wurden folgende Anlagen ergänzt und erneuert bzw. als Schwerpunkte gesetzt:

In Planung

Sportzentrum Oerlikon, keine Veränderung Vorprojekt in Arbeit. Danach Volksabstimmung Baubeginn Hauptgebäude Oktober 2025. Baubeginn Garderobengebäude Rasensport voraussichtlich 2027/28.

Für mind. 5 Jahre stehen nur 3 (von aktuell 6)Rasensportfelder zur Verfügung. Im Endausbau ein zusätzliches Spielfeld (Total 7 Sportfelder, 3 Rasen, 4 Kunstrasen je eines davon 1.-Liga tauglich) auf dem Dach des Sportzentrums. Erste kritische Rückmeldung von Anwohner.

Juchhof 3 Pilotprojekt zusätzliches Garderobengebäude einfaches Bauen. Wettbewerb ist in der Jurierung . Anschliessend Kredit im Gemeinderat, danach Projektierung und Realisierung 2022 bis 2025. Gleichzeitig werden 3 Naturrasenplätze in KR (100x64 Meter) umgebaut. Diese Bautätigkeit wird Auswirkungen auf den Fussballbetrieb Juchhof haben. Es stehen während 2 Jahren 3 Plätze weniger zur Verfügung.

Witikon neues Garderobengebäude und 3-Fach Halle Witikon. Wettbewerb in der Jurierung. Neuer Standort, keine Provisorien. Einschränkungen im Sportbetreib da die Rasensportfelder neu angeordnet werden.

Hönggerberg R2, Umzonierung für neues zusätzliches Kunstrasenportfeld ist in Arbeit. Opposition Petanque zum Rückbau Sandplatz ist zu erwarten.

Garderobengebäude Allmend, eigentlich eine Machbarkeitsstudie bestellt. Wird aus finanziellen Gründen zurückgestellt. Altes Garderobengebäude wurde unter Schutz gestellt. Neue MBS zusätzlich benötigte Garderoben in den Umbau/Erweiterung der ZSH zu integrieren

Seebacherstrasse, Quartierplan soll umgesetzt werden. Stadt bemüht sich um Landkauf damit eine neue zusätzliche Rasensportanlage, 2 bis 3 Plätze, erstellt werden kann. Landkauf gestaltet sich schwierig. Erbengemeinschaft haben noch keine Verkaufsbereitschaft signalisiert. Erste Wohnbauten sind ausgesteckt.

Rasensportanlage Letzi, keine Veränderung, Instandsetzung Garderobengebäude Winter 2022/23. Unter dem R2 sollen 80 Erdsonden für Fernwärmeverbund gebohrt werden.

Danach wird der Platz neu aufgebaut werden. Kuns- oder Naturrasen noch offen (Stadtklima). Vergrösserung leider nicht möglich, besseres Licht wird im Projekt geprüft. Ev. Verschiebung nötig, Lieferschwierigkeiten

Rasensportanlage Sunnau, Umbau Naturrasen R1 in Kunstrasen ist in Budget GSZ aufgenommen worden. Realisierung voraussichtlich 2023/24.

Im Heerenschürli sollen die Teppiche der Kunstrasen KR2, KR3, KR4, im 2023/24 erneuert werden. Allenfalls vergrössern eines Spielfelds auf 100x64 Meter.

Für diesen Sommer sind der Ersatz eines Kunstrasens auf dem Juchhof und dem Hardhof geplant.

SpA Hardhof, Sanierung KR3: Fläche 4'700 m2, Ausbau ca. Ende Juni vorgesehen SpA Juchhof 1, Sanierung KR2: Fläche 7'400 m2, Ausbau ca. Ende Juli vorgesehen

Utogrund muss ziemlich sicher Fläche für SH Provisorium abgeben. Alternativen werden gesucht. Leider nicht zusätzlich, sondern Aufwertung einer bestehenden Anlage. Druck auf die bestehenden Anlagen wird noch intensiver.

Bauliches

Ausführung

Hönggerberg keine Veränderung Garderobegebäude. Ersatzneubau ist in Betrieb gegangen. Einzelne Baumängel werden derzeit noch bereinigt.

Heerenschürli keine Veränderung Umbauten R13, 105x68 Meter, R14 wird 9-er Spielfeld, R15 wird zu Kunstrasen 100x64 Meter. Baubeginn erfolgt. Diese Bautätigkeit hat Auswirkungen auf den Fussballbetrieb haben. Es stehen während 12

Monaten 3 Plätze weniger zur Verfügung.

Thomas Antoniazzi Infrastruktur Spiel-/+Trainingsbetrieb/Leadverein